



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA

IL PROVVEDITORE

D.P.

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il progetto definitivo relativo ai lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei locali sede dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, presso gli scali Marittimo ed Aereo di Genova, Settore Ponte dei Mille, redatto da questi Uffici, dell'importo complessivo di € 530.549,40=, di cui € 466.433,04= per lavori (comprensivi di € 14.041,15= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 16.000,00=, per progettazione esecutiva);

RICHIAMATO il D.P. n° 789 in data 30 gennaio 2013, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova l'11 febbraio 2013, con il quale venne approvato il Contratto Rep. n° 4579 in data 16 gennaio 2013, stipulato tra questo Provveditorato e l'Impresa Sirce S.p.A., con sede in Genova, 16129 Piazza Borgo Pila 40/67, CF 008090201589 - P. IVA 03338760105, CIG: ZE60193A92 - CUP: D36E11000750001, dell'importo netto contrattuale di € 350.665,96=, di cui € 336.624,81= per lavori ed oneri di progettazione esecutiva (quantificati in € 11.905,60), oltre ad € 14.041,15= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il successivo D.P. n° 5358 del 15 luglio 2013, con il quale venne approvato il progetto esecutivo in variante dei lavori di cui in narrativa, redatto dall'Impresa SIRCE S.p.A., appaltatrice degli stessi, dell'importo complessivo di € 530.549,40= ed il relativo nuovo Q.E.;

PREMESSO che:

- i lavori vennero consegnati parzialmente in data 16 ottobre 2013 e, definitivamente, in data 24 settembre 2014, con atto sottoscritto dall'impresa senza riserve e;
- ai sensi dell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 240 giorni naturali consecutivi e, pertanto, entro il 22 maggio 2015;
- i lavori non sono mai stati sospesi;
- nel corso dei lavori non sono state concesse proroghe;
- nel corso delle opere non sono stati impartiti ordini di servizio;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15 maggio 2015, come accertato con certificato redatto in data 29 maggio 2015 e quindi in anticipo sul termine utile contrattuale;
- nel corso dei lavori stessi sono stati emessi n° 3 Certificati di Pagamento, rispettivamente in data 10 marzo 2014, di € 172.300,00=, 23 febbraio 2015, di € 125.980,00= e 23 luglio 2015, di € 53.500,00=
- in data 23 luglio 2015, in occasione della sottoscrizione del 3° SAL, l'Impresa SIRCE ha apposto le seguenti n. 3 riserve:

1	Lavorazioni in economia eseguite al 31 dicembre 2014	€	32.505,97
2	Lavorazioni non previste al 31 dicembre 2014	€	11.041,39
3	Maggiori lavori eseguiti nell'ambito dei corpi d'opera "opere edili" - impianti di climatizzazione, rilevazione incendi ed elettrici	€	18.825,58
	Sommano	€	62.372,94

CONSIDERATO che:

- Il RUP e Direttore dei Lavori, con nota n° 5468 del 21 settembre 2015, aveva eccepito che, relativamente alla riserva n°1, non erano presenti calcoli analitici per le liste in economia, per la riserva n° 2 l'importo veniva rimodulato in € 10.846,84= e, per la riserva n° 3, non erano stati presentati calcoli analitici;
- L'Impresa, con nota del 5 ottobre 2015, rilevava quanto segue :
 - riserva n.1: vengono allegare le liste in economia corredate da relativa documentazione fotografica ;
 - riserva n.2: si accetta il minor importo pari ad € 10.486,84;
 - riserva n.3: viene allegato il computo metrico estimativo di raffronto che evidenzia le maggiori quantità per totale complessivo di euro 18.825,58;
- Il RUP e Direttore dei Lavori, con nota n° 580 del 31 gennaio 2017, propose all'Impresa, che accettò, l'importo di € 37.033,57=, così distinto:

1	Riserva n° 1	€	10.511,77
2	Riserva n° 2	€	7.696,20
3	Riserva n° 3	€	18.825,59
	Sommano	€	37.033,57

PREMESSO infine che il CTA, con Voto n° 18/G in data 15 giugno 2017, considerato che un consolidato orientamento giurisprudenziale è favorevole al riconoscimento delle suddette riserve in relazione alla modalità di esplicitazione delle stesse, rilevando peraltro che la riserva n.1, relativa alle liste in economia, non sia ammissibile poiché nel Certificato di Regolare Esecuzione è espressamente dichiarato che " nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione in economia", ha ritenuto che possa essere riconosciuta a favore dell'Impresa SIRCE. di Genova, la somma di € 26.521,79= (ovvero € 7.696,20 + € 18.825,59), a tacitazione delle richieste per le riserve di cui sopra;

VISTA infine la nota dell'8 maggio 2018, con la quale l'impresa SIRCE SpA ha comunicato la propria accettazione della suddetta somma;

VISTA la Determina prot. n° 8130 in data 16 luglio 2018, con cui venne disposto che l'Ufficio Contenzioso procedesse alla stipula di apposito relativo Atto di Transazione, ai sensi dell'art. 239, del D. L.vo n° 163/2006 e ss.mm. e ii., con l' Impresa SIRCE SpA, per l'importo di complessivi € 26.521,79=, a tacitazione di ogni avere;

VISTO l'Atto di Transazione Rep. n° 2138 del 29 novembre 2019 - Gara 2297 - CUP D36E22000750001 - CIG ZE60193A92, stipulato con l'Impresa Sirce S.p.A., con sede in Genova, 16129 Piazza Borgo Pila 40/67, CF 00809020159 - P. IVA 03338760105, per l'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei locali sede dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, presso gli scali Marittimo ed Aereo di Genova, Settore Ponte dei Mille, dell'importo netto di € € 26.521,79=;

VISTA la relativa fattura n° 12/2018 del 21 giugno 2018, dell'importo complessivo di € 26.521,79=;

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva;

VISTA la allegata verifica presso EQUITALIA, dalla quale la citata Impresa risulta essere "Soggetto non inadempiente";

AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

- E' approvato l'Atto di Transazione Rep. n° 2138 del 29 novembre 2019 - Gara 2297 - CUP D36E22000750001 - CIG ZE60193A92, stipulato con l'Impresa Sirce S.p.A., con sede in Genova, 16129 Piazza Borgo Pila 40/67, CF 00809020159 - P. IVA 03338760105, per l'appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ripristino e manutenzione straordinaria dei locali sede dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, presso gli scali Marittimo ed Aereo di Genova, Settore Ponte dei Mille, dell'importo netto di € € 26.521,79=;
- è impegnata la somma di € 26.521,79= sul Capitolo 7261 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercizio 2019.

AUTORIZZA

- Il pagamento a favore dell'Impresa Sirce S.p.A. della somma di € 26.521,79=;
- Al suddetto pagamento si provvede con i fondi impegnati con il presente D.P. sul Capitolo 7261 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercizio 2019.



IL PROVVEDITORE

(Dr. Arch. Roberto Ferrazza)

Roberto Ferrazza