



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. SICILIA - CALABRIA

Ufficio 3 - Tecnico e OO.MM. per la Sicilia

LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI ARCHIVIO AL PRIMO PIANO AMMEZZATO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO IN PIAZZA V.E. ORLANDO

- CIG: 7876118A2D – CUP: D72D17000060001

- **Impresa:** GR COSTRUZIONI Società Cooperativa sede c/da Bosco snc – 93014 Mussomeli (CL) P.IVA 01828380855
- **Scrittura Privata :** n° 8403 di Rep. del 29.07.2019 approvata con D.P. 29772 del 29.11.2019
- **Importo netto dei lavori:** € 87.218,39 al netto del ribasso del 38,4974% oltre ad € 6.527,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- **Perizia di Variante:** € 89.867,85 al netto del ribasso del 38,4974% oltre ad € 9.471,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Premesso che:

- con Scrittura Privata n° 8403 di Rep. del 29.07.2019, approvata con D.P. 29772 del 29.11.2019, i lavori di cui al titolo sono stati appaltati all' Impresa "GR COSTRUZIONI Società Cooperativa" sede c/da Bosco snc – 93014, Mussomeli (CL), P.IVA 01828380855;
- con Verbale in data 09 dicembre 2019 i lavori sono stati consegnati all'Impresa; il tempo di esecuzione previsto era di giorni 90 (*novanta*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto Verbale e perciò cessanti col giorno 7 marzo 2020;
- con provvedimento n. 4564 del 28/02/2020, è stata concessa una proroga sul tempo contrattuale pari a giorni 30 (trenta), per cui la nuova scadenza utile del tempo contrattuale è stata posticipata al *6 aprile 2020*.
- I lavori sono stati sospesi in data 11 marzo 2020, a seguito di richiesta presentata dall'Impresa con cui ha manifestato le difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro nel rispetto alle disposizioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020 valevoli su tutto il territorio nazionale, oltre alle difficoltà nel reperimento dei materiali dovuta alla stessa causa;

- è stato necessario, per risolvere delle problematiche riscontrate in fase esecutiva e per l'introduzione delle misure di sicurezza aggiuntive anti-Covid 19, in applicazione di quanto suggerito dal CSE con "Integrazione al PSC", redarre una perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP in data 29/06/2020 e su cui, il Dirigente dell'Ufficio 3 di questo Provveditorato, ha espresso parere tecnico favorevole in data 13/07/2020 prot. 13900;
- che i lavori sono stati ripresi in data 15 luglio 2020;

Tutto ciò premesso, L'anno duemilaventi il giorno 26 (ventisei) del mese di agosto in Palermo, il sottoscritto Ing. Lucio Mangialino nella qualità di Direttore dei Lavori di cui al titolo, a seguito della comunicazione ricevuta dall'Impresa via PEC in data 25 agosto 2020 e previo avviso per le vie brevi, ha convocato sul luogo dei lavori il signor:

- Ivan Maria Ricciardi: in qualità di legale rappresentante dell'impresa " GR COSTRUZIONI Società Cooperativa", aggiudicataria dei lavori di che trattasi;

ed effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore dei lavori, con la scorta del progetto e della perizia di variante approvata, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli Atti successivi

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 25/08/2020 e pertanto in tempo utile.

Il sottoscritto direttore dei lavori prevede inoltre l'assegnazione di giorni 7 (sette) per la pulizia delle aree di cantiere e i collaudi delle apparecchiature installate (rilevazione fumi e sistemi di spegnimento). Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in doppio esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

Ivan Maria Ricciardi
G/R Costruzioni
Società Cooperativa
CONTRADA BOSCO s n
93014 MUSSOMELI (CL)
C. F. e P. IVA 0182838 085 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI e RUP

Ing. Lucio Mangialino