



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

UFFICIO 6 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari

Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralinoTel.070 -3423211
segreteria 070-301309

EMAIL: segreteria.ooppca@mit.gov.it

PEC: oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

DECRETO DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI

IL PROVVEDITORE

VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n. 196/2009;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. m. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017;

VISTA la Legge del 31 Dicembre 2009 n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla Legge 7 Aprile 2011, n. 39;

VISTA la Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 recante il “Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2019 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”;

VISTO il D.M. n. 7345 del 22.05.2020, con il quale è stato adottato lo schema di programma triennale 2020 – 2022, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell'anno 2020, di cui € 200.000,00= per “Somme urgenze – Oneri pregressi e Lavori indifferibili” con spesa a carico del Cap. 7341/P.G. 01 “Fondo opere spese per la costruzione, sistemazione ecc. di edifici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici”, da realizzarsi nella Regione Sardegna;

VISTA la Relazione Generale della Perizia del 23.03.2021 redatta per l'intervento: “**Comune di Tresnuraghes (OR) – Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei prospetti della Caserma dei Carabinieri**” per un importo complessivo di € 40.000,00= da eseguirsi in giorni 30=(Trenta) naturali e consecutivi - CUP D37H21000450001;

VISTA la Determina di Approvazione del Progetto – prot. n. 10682PRRM del 22.03.2021 – con la quale il R.U.P. approva, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.L. n. 76/2020, il progetto esecutivo;

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.L. n. 76/2020 art. 2 comma 5, in data 19.03.2021;

VISTA la Scrittura Privata n. 207 – Registro Scritture Private - del 16.06.2021 - con la quale si è formalizzato l'affidamento dei “**Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei prospetti della Caserma dei Carabinieri di Tresnuraghes (OR)**” all'Impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. -C.F. e P. IVA n. 03213380920 - per l'importo netto di € 30.409,83= per effetto del ribasso



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



offerto del 1,00% sull'importo a base d'asta, oltre ad € 1.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA di Legge – CUPD37H21000450001 - CIG ZDF317AA21;

VISTA la nota prot. n. 22525PRRM del 23.06.2021 con la quale il R.U.P. trasmette la rimodulazione del quadro economico dei lavori a seguito dell'avvenuta aggiudicazione come di seguito rappresentato:

	Progetto	Rimodulazione	Economie
Lavori a base d'asta	€ 30.717,00	€ 30.717,00	
A dedurre ribasso del 1,00%		€ 307,17	
Importo netto dei lavori		€ 30.409,83	
Oneri della sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Totale Lavori + oneri della sicurezza	€ 32.217,00	€ 31.909,83	
IVA al 22%	€ 7.087,74	€ 7.020,16	
Art. 113 D.L.vo 50/16	€ 644,34	€ 644,34	
Per "spese strumentali sostenute dall'Amministrazione di cui all'art.23, c.11-BIS, D.L. n.32/19"	€ 40,00	€ 425,67	
Imprevisti	€ 10,92	€ 0,00	
Economie			€ 0,00
Importo Complessivo	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00

VISTO il D.P. prot. n. 611 – Registro Decreti - del 12.07.2021 con il quale sono stati approvati la Scrittura Privata n. 207 – Registro Scritture Private - del 16.06.2021 ed il quadro economico come sopra rimodulato;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 04.10.2021 con il quale si stabilisce che gli stessi dovranno essere ultimati in giorni 30= naturali e consecutivi e, pertanto e quindi entro il giorno 03.11.2021;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 03.11.2021 che certifica che i lavori sono da ritenersi ultimati come da scadenza prevista contrattualmente, ed al contempo, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.M. n. 49/2018, si assegna un termine perentorio di ulteriori dieci giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, nonché sgombero e sistemazioni di cantiere, ad ultimazione dei quali verrà redatto apposito Verbale di Constatazione di Ultimazione Lavori;

VISTO il Verbale di Constatazione di Ultimazione dei Lavori redatto in data 09.11.2021 con il quale si dichiara che i lavori, di cui al Certificato di Ultimazione del 03.11.2021, per i quali sono stati assegnati ulteriori dieci giorni ai sensi dell'art. 12 c. 1 del D.M. n. 49/2018, sono ultimati;

VISTO lo Stato Finale trasmesso con nota n. 10144 del 22.03.2022 dal quale si evince che i lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria corrispondono ad Euro 30.395,16= oltre ad Euro 1.500,00= per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo, quindi, di Euro 31.895,16= giusta Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTA la scheda di verifica tecnico-contabile con la quale, in data 11.03.2022, il funzionario incaricato certifica che gli atti di Contabilità Finale risultano correttamente redatti;

VISTA la Dichiarazione di Accertata Economia redatta dal Direttore dei Lavori attestante l'importo di **Euro 14,67= quale economia** tra la somma autorizzata per Euro 31.909,83= e la somma spesa pari ad Euro 31.895,16=;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. con il quale si certifica che i lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto esecutivo ed a regola d'arte entro i tempi contrattuali in base al contratto Rep. n. 207 del 16.06.2021;

CONSIDERATO che in corso d'opera sono stati corrisposti all'Impresa acconti per complessivi Euro 31.735,00= e che, conseguentemente, si può procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e potrà essere corrisposto all'Impresa il credito residuo pari ad Euro 160,16=;

A TERMINI della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

1. E' approvato il Certificato di Contabilità Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai **“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei prospetti della**

Caserma dei Carabinieri di Tresnuraghes (OR)", per un importo complessivo di Euro **31.895,16=**, di cui netti Euro 30.395,16=, oltre ad Euro 1.500,00= per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Si accerta la rata di SALDO pari ad Euro 160,16= alla cui liquidazione si provvederà con successivo mandato di pagamento;
3. Si accerta una economia pari ad Euro 14,67=;
4. Alla spesa complessiva dell'intervento si farà fronte con i fondi a valere sul Cap. 7341 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il corrente Esercizio Finanziario.

IL PROVVEDITORE
(dr. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

