



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA,
IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SEDE DI POTENZA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI FORESTALI DI RIONERO IN
VULTURE (PZ) VIA GALLIANO n. 24. CUP: D63J19000130001

COMMITTENTE

Provveditorato Interregionale OOPP per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata

RUP

dott. Lorenzo LARocca

PROGETTISTA

Ing. Silvio Spena

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Mariangela Spena
Ing. Adolfo Valerio Spena
Ing. Rocco Capasso
Ing. Angelo De Cristofaro
Ing. Aniello Greco
Arch. Rocco Ripoli

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO
SICUREZZA CANTIERE

TITOLO

Cronoprogramma

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	AUT.
a				
b				
c				
d				
e				

ELABORATO N.

PE.SC.01

DATA:

APRILE 2021

SCALA:

FILE:

J.N.

AUTORE

APPROVATO

CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2021						2022		
					LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR
1	Diagramma di Gantt	189/268	01/07/2021	25/03/2022									
2	Allestimento cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
3	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
5	Installazione ed uso argano a bandiera	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
6	Locale spogliatoio	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
7	Servizi igienici di cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
8	Impianto elettrico di cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
9	Macchine varie di cantiere	2/2	01/07/2021	02/07/2021									
10	Rimozione di infissi esterni	4/4	05/07/2021	08/07/2021									
11	Rimozione di infissi interni	4/6	09/07/2021	14/07/2021									
12	Rimozione di impianti	2/2	15/07/2021	16/07/2021									
13	Rimozione di apparecchi idro-sanitari	1/1	19/07/2021	19/07/2021									
14	Demolizione di tramezzi	10/12	12/07/2021	23/07/2021									
15	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni	10/14	20/07/2021	02/08/2021									
16	Demolizione di intonaco interno	10/12	26/07/2021	06/08/2021									
17	Esecuzione di puntellature di solai e volte con elementi in legno e metallo	20/28	03/08/2021	30/08/2021									
18	Demolizione di solaio in latero cemento	34/46	03/08/2021	29/10/2021									
19	Demolizione di strutture in calcestruzzo	10/14	03/08/2021	16/08/2021									
20	Scavi a sezione obbligata a mano	3/3	27/09/2021	29/09/2021									
21	Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC	7/9	30/09/2021	08/10/2021									
22	Consolidamento di murature con miscela cementizia	40/57	27/09/2021	22/11/2021									
23	Divisori con blocchi in cls aerato autoclavato	10/14	23/11/2021	06/12/2021									
24	Realizzazione di controtelai in legno abete	5/8	07/12/2021	14/12/2021									
25	Consolidamento murature con intonaco armato	25/36	01/11/2021	06/12/2021									
26	Solaio in latero cemento gettato in opera	35/49	10/08/2021	08/11/2021									

