



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 **POTENZA**  
Tel. 0971/260111 – Fax 0971/35518  
pec: [oopp.basilicata@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.basilicata@pec.mit.gov.it)  
email: [poopp.pz@mit.gov.it](mailto:poopp.pz@mit.gov.it)

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione  
Basilicata  
Sezione Amm.va ex Agensud

## IL PROVVEDITORE

OGGETTO: Prog. 12244 – Ampliamento impianto di pubblica illuminazione.  
Comune di Albano di Lucania (PZ).

### CHIUSURA CONCESSIONE

- VISTO il DPCM n. 72/2014;
- VISTA la legge 1° marzo 1986 n. 64;
- VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;
- VISTO il D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 9 e 9 bis;
- VISTA la legge 23.5.97 n. 135 ed in particolare l'art. 20 bis, con cui sono state stabilite le procedure per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dei LL.PP. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dagli artt. 9 e 9 bis del D. L.vo n. 96/93;
- VISTO il D.M. n. 3168 in data 14.12.1998, con il quale sono stati attribuiti al Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata), ai sensi del D.M. 11.02.1998 n. 300 e Direttiva del Ministro dei LL.PP. 11.02.1998 n. 301, gli interventi analiticamente indicati nell'elenco elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato, tra cui il progetto 12244;
- VISTA la delibera della ex Cassa per il Mezzogiorno del 01.06.1976 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto e affidata in concessione al Comune di Albano di Lucania (PZ) l'esecuzione della medesima opera;

- VISTO il tabulato CED dal quale risulta che l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in argomento è di complessive £. 48.909.481= (€ 25.259,64) interamente a carico della ex Cassa per il Mezzogiorno;
- VISTA la nota del 04.09.2018 con la quale il legale rappresentante dell'Ente ha presentato la sottoelencata documentazione e autocertificazioni, ai sensi della legge 166/2002, per la chiusura della concessione e l'erogazione del saldo;
- VISTA l'autocertificazione del 04.09.2018 con la quale il Comune ha dichiarato che :
- *l'opera è stata ultimata e collaudata con esito positivo in ogni sua parte e l'oggetto della concessione è stato realizzato per intero per un importo dei lavori pari a £. 39.083.042 ed in € 20.184,71;*
  - *tutti gli adempimenti della concessione sono stati conclusi;*
  - *alla data odierna non esiste contenzioso in atto di alcun genere per la realizzazione del progetto di cui trattasi;*
  - *con il pagamento della rata a saldo di cui alla presente richiesta ogni spettanza, diritto, ragione o pretesa di questa Amministrazione, sono stati pienamente soddisfatti, e che pertanto la stessa non ha null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
  - *questo Comune, per i fini istituzionali è soggetto d'imposta d'IVA, ma nelle dichiarazioni IVA degli anni interessati alle anticipazioni relative al progetto indicato, non ha operato alcuna detrazione in senso di rivalsa;*
  - *per l'intervento è stata erogata per spese generali la somma totale di £ 4.586.138 ed in € 2.368,54;*
  - *per l'intervento è stata erogata per IVA la somma totale di £. 5.240.301 pari ad € 2.706,39;*
  - *la realizzazione del progetto in oggetto ha comportato una spesa totale di £. 48.909.481 pari ad € 25.259,64;*
  - *risulta a credito del Comune l'importo di £. 3.439.480 pari ad € 1.776,34;*
- VISTO il quadro economico, di cui all'autocertificazione del 04.09.2018, dal quale si evince che, nel parallelo di spesa tra l'importo dei lavori eseguiti di £. 48.909.481= (pari ad € 25.259,64) e le somme delle anticipazioni ricevute di £. 45.470.001= (pari ad € 23.483,30,) sul progetto 12244, la rata di saldo della concessione è di £. 3.439.480 (pari ad € 1.776,34);

VISTO il nulla osta del Coordinatore tecnico dell'ufficio Agensud per la Basilicata, in data 23.10.2018, apposto in calce al quadro economico, allegato all'autocertificazione del Sindaco del Comune, per la chiusura della concessione;

#### CONSIDERATO

- che dall'istruttoria conclusiva del progetto 12244 risulta un importo impegnato di £.48.909.481= (€ 25.259,64), a fronte di un importo complessivo di spesa ammissibile per l'opera in oggetto di £. 48.909.481= (€ 25.259,64), non si determina alcuna economia sulla previsione iniziale di spesa assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

#### DECRETA


Art. 1 - Per quanto riportato nelle premesse e nei considerato, si intende chiusa la concessione relativa al suddetto progetto 12244 disposta con Deliberazione CASMEZ del 01.06.1976 in favore del Comune di Albano di Lucania (PZ) con un saldo di **£. 3.439.480 pari a €1.776,34** e senza alcuna economia sull'impegno originario assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno.

#### IL DIRIGENTE

( Dott.ssa Anna CECCA)

DP 7544 AG

L'estensore: A.A. Marcella Campagna



Il Capo sezione: F.A.C. Dott.ssa Daniela Orlando