



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL SUD**  
**CENTRO PROVE AUTOVEICOLI di NAPOLI**

Contrada Salicelle Snc – 80021- Afragola(NA) – Tel'081 8604611- Fax 081 8527419  
[direzione\\_cpana@mit.gov.it](mailto:direzione_cpana@mit.gov.it) – [cpa-napoli@pec.mit.gov.it](mailto:cpa-napoli@pec.mit.gov.it)

Prot. 0601 del 07/06/2019

Afragola(NA),07/06/2019

**Oggetto** : Verbale di somma urgenza (art. 163 D. Lgs 50/2016)

Ripristino della funzionalità dell'impianto di condizionamento della palazzina Uffici della sede del Centro Prove di Afragola (NA).

CONSIDERATO che all'atto della prevista manovra, di inizio stagione, di conversione e test dell'impianto di condizionamento si è constatato un guasto ad uno dei compressori, tanto da rendere non utilizzabile e funzionante l'impianto stesso;

Il sottoscritto ing. Luigi De Palma, il giorno 07 Giugno si è recato in loco ed ha constatato il guasto dell'impianto di condizionamento dei locali uffici per la rottura di un compressore e la necessità indifferibile e urgente di procedere, nel minor tempo possibile, alla sostituzione del componente guasto al fine di potere rendere fruibili e microclimaticamente vivibili i luoghi di lavoro del CPA, redige il presente verbale di somma urgenza.

Necessità e motivazioni per procedere in somma urgenza:

L'impianto di condizionamento in oggetto è necessario per mantenere fruibile la temperatura all'interno degli ambienti di lavoro;

In considerazione di quanto sopra si ritiene necessario attivare la procedura dei lavori di somma urgenza per consentire il regolare svolgimento delle diverse attività lavorative senza ulteriore disagio o nocumento per i dipendenti;

Il sottoscritto ha individuato la ditta S.C. TERMOPULITALIA srl quale manutentore ordinario ed operatore immediatamente disponibile e in grado di intervenire con competenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto sopra descritto come da relazione e preventivo per i lavori necessari.

Lavori necessari per il ripristino dell'impianto di condizionamento:

- Prelievo, stoccaggio e smaltimento del gas refrigerante preesistente
- Sostituzione materiale del Gruppo Compressore Compatibile e con adattamento all'impianto
- Messa in pressione dell'impianto e creazione del vuoto
- Carica di nuovo gas refrigerante a norma R407
- Test di funzionamento


Si da atto che solo ultimate le lavorazioni di cui sopra sarà possibile provare l'efficienza dell'impianto alla sua massima condizione di esercizio.

Il corrispettivo delle prestazioni, come da relazione e preventivo, viene definito consensualmente tra le parti in € 4.866,21 IVA esclusa, comprensivo di decurtazione franchigia con riserva da parte del sottoscritto di presentare una perizia giustificativa, per verifica della congruità degli stessi (art. 163 c. 3 e 4 D.Lgvo 50/2016).

L'impresa già titolare della manutenzione ordinaria si impegna a produrre ove necessario documentazione attestante tutti i requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, per le opportune verifiche.

Il Responsabile impianti del Centro

Ing. Luigi De Palma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. De Palma', written over the printed name.