



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia

SEDE COORDINATA DI TRIESTE

IL PROVVEDITORE

Reparto Unico Amministrativo

G.C. TS/4088 - CUP D97H16001110001 - CIG Z6E2CCBF1E-

VISTO il D.P.R. 207 dd. 5 ottobre 2010;
VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;
VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
VISTO il D.P.C.M. 5 luglio 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

CONSIDERATO che con Convenzione M_INFR.PRVE.REG_INTESE.F.0000007 dd. 28/3/2018 è stato dato incarico a questa Sede Coordinata di Trieste di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 163/2010 per i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA CARRAIO PRESSO LA CASERMA SAN SABBA SEDE DEL COMPARTIMENTO E DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI PS SAN SABBA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI IN COMUNE DI TRIESTE di importo complessivo di € 390.000,00;

VISTA la nota n. 35804 di dd. 23/10/2020 con la quale il Dirigente Ing. Ernesto Luca IOVINO è stato delegato alla firma degli atti delle Sede Coordinata di Trieste;

CONSIDERATO che le opere sono finanziate con i fondi del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.P. n. 375 di data 25 maggio 2018 con il quale è stata approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA CARRAIO PRESSO LA CASERMA SAN SABBA SEDE DEL COMPARTIMENTO E DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI P.S. SAN SABBA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI IN COMUNE DI TRIESTE di importo complessivo di € 390.000,00;

VISTO il contratto rep. 1260 reg. 138 dd. 8 novembre 2018 - CIG 754606275A con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa ANC COSTRUZIONI s.r.l. con sede in via Leonina, nr. 38/41 Roma - CF e P.IVA 11012391006, per l'importo complessivo di € 205.458,85, di cui € 191.273,19 per lavori al netto del ribasso offerto del 26,69% ed € 14.185,66 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 600/C/PS.972.32/6.100979.15051 di data 10 dicembre 2018 con il quale è stata approvata l'esecuzione dei lavori e la spesa residua di € 373.156,68 escluse le spese di progettazione per € 16.843,32 che erano già state impegnate con precedente D.M. 600/C/PS/9792.32/5.93947.14557 in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è riscontrato la necessità di apportare delle varianti nonché effettuare dei lavori migliorativi e suppletivi rispetto a quelli previsti e che detta variante rientra nell'ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 punto b) c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 - D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.;

VISTA la relazione di perizia del R.U.P di data 5 Maggio 2020 sull'ammissibilità della perizia di variante che approva :- l'incremento dell'importo appaltato di € 1.709,09.- rispetto a quello del contratto originario pari ad € 205.458,85 e corrispondente ad un'incidenza percentuale pari allo 0,83% rispetto all'importo contrattuale delle opere; - il concordamento di n. 8 nuovi prezzi; - il differimento sul termine contrattuale di n. 13 giorni naturali e consecutivi;

VISTO il D.P. n. 310 di data 13 Maggio 2020 con il quale è stata approvata relativamente ai succitati lavori la Perizia di Variante tecnica e suppletiva di data 5 Maggio 2020 -G.C. TS/4088 redatta dalla Sede Coordinata di Trieste - Sezione di Trieste, per l'importo complessivo invariato di € 390.000,00, con un nuovo importo contrattuale netto complessivo di € 207.167,94 di cui 192.982,28 per lavori ed € 14.185,66 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 218 di data 15 luglio 2020 (Registro Contratti Pubblici) – Rep. Atti Pubblici n. 1290 dd. 15/07/2020 stipulato con l'Impresa ANC COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale Via Leonina, 38/41 – 00184 ROMA – CF e P.IVA 11012391006 per l'importo complessivo di € 207.167,94 di cui € 192.982,28 per lavori al netto del ribasso offerto del 26,69% ed € 14.185,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con aumento dell'importo contrattuale di € 1.709,09 per lavori in variante;

VISTO il D.P. n. 934 di dd. 11/11/2020 è stato approvato e reso esecutivo l'Atto Aggiuntivo n. 218 di data 15 luglio 2020 (Registro Contratti Pubblici) – Rep. n. 1290 dd. 15/07/2020 inerente i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA CARRAIO PRESSO LA CASERMA SAN SABBA SEDE DEL COMPARTIMENTO E DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI P.S. SAN SABBA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI F.V.G. E DELL'AUTOCENTRO IN COMUNE DI TRIESTE di importo complessivo di € 390.000,00- CUP D97H16001110001 - CIG 754606275° stipulato con l'Impresa ANC COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale Via Leonina, 38/41 – 00184 ROMA – CF e P.IVA 11012391006, per l'importo complessivo di € 207.167,94 di cui € 192.982,28 per lavori al netto del ribasso offerto del 26,69% ed € 14.185,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo contrattuale di € 1.709,09 per lavori in variante;

VISTO il DP n. 1016 di dd. 27/11/2020 con il quale è stata approvata la rimodulazione del Q.E. relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA CARRAIO PRESSO LA CASERMA SAN SABBA SEDE DEL COMPARTIMENTO E DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI P.S. SAN SABBA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI F.V.G. E DELL'AUTOCENTRO IN COMUNE DI TRIESTE di importo complessivo finanziato di € 390.000,00- CUP D97H16001110001 - CIG 754606275° stipulato con l'Impresa ANC COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale Via Leonina, 38/41 – 00184 ROMA – CF e P.IVA 11012391006 come di seguito indicato;

A) Lavori:

1) Importo STATO FINALE dei lavori al netto del ribasso	€ 191.607,40	
2) Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.185,66	
Importo complessivo STATO FINALE dei lavori :		€ 205.793,06

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) Spese tecniche per la progettazione (I.v.a inclusa) già liquidate con D.M. 600/CPS/9792.32/5.93947.14557 dd. 28.12.2016)	€ 16.843,32
2) Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compreso contributo cassa previdenziale)	€ 7.382,16
3) Rilievi, indagini, verifiche, accatastamenti, ecc.	€ 6.000,00
4) Spese su fattura per opere provvisoriale e propedeutiche all'avvio del cantiere	€ 22.577,10
5) Opere di completamento e rifiniture edili ed impiantistiche	€ 80.954,55
6) Art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 5.548,54
7) Contributo ANAC	€ 225,00
8) I.v.a. : - 10% su A	€ 20.579,31

- 22% su (b3+b4+b5)

€ 24.096,96

Totale somme a disposizione:

€ 184.206,94

Importo complessivo finanziato:

€ 390.000,00

PREMESSO:

- che con atto di affidamento reg. 1608 dd. 07/05/20 dell'importo di € 7.755,80 sono state affidate all'impresa Stema S.n.c. di Alessandro Calvani & Luca Feruglio la realizzazione di alcune opere impiantistiche di completamento;
- che in corso dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriori interventi di completamenti alle opere affidate;
- che la Questura con nota n. 15893 di dd. 22/5/20 e succ. note n. 29445 di dd. 11/9/20 e nota n. 36788 di dd. 29/10/20, ha richiesto ulteriori interventi per il completamento dell'opera;
- che con nota n. 38763 di dd. 12/11/20 è stata acquisita la relativa offerta integrativa dell'impresa Stema S.n.c. di Alessandro Calvani & Luca Feruglio dell'importo di € 6.307,00 per ulteriori interventi;
- che è stato stipulato con la suddetta Impresa l'Atto Aggiuntivo n. 1804 di dd. 01/12/20 (Reg. contratti privati) e che l'importo complessivo dell'affidamento di tutti gli interventi ammonta a € 14.062,80 (escluso I.V.A), come dettagliato nelle note assunte e ritenute congrue da quest'Ufficio;

A' termini della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

D E C R E T A

ARTICOLO 1: E' approvato e reso esecutivo l'Atto Aggiuntivo n. 1804 di dd. 01/12/2020 all'ATTO di AFFIDAMENTO Reg. 1608 di dd. 07/05/20 inerente i LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI GUARDIA CARRAIO PRESSO LA CASERMA SAN SABBA SEDE DEL COMPARTIMENTO E DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DEL COMMISSARIATO SEZIONALE DI P.S. SAN SABBA DELLA ZONA TELECOMUNICAZIONI F.V.G. E DELL'AUTOCENTRO IN COMUNE DI TRIESTE – CG 4088 - CUP D97H16001110001 - CIG Z6E2CCBF1E – Somme a disposizione dell'Amministrazione – **Opere di completamento impiantistiche** - stipulato con l'Impresa STEMA S.n.c. di Alessandro Calvani & Luca Feruglio – importo € 14.062,80 (escluso I.V.A).

ARTICOLO 2: Resta confermato quant'altro disposto con i decreti provveditoriali citati nelle premesse.

ARTICOLO 3: Le opere sono finanziate con i fondi del Ministero dell'Interno con D.M. 600/C/PS/9792.32 , capitolo 7411 pg. 1 Esercizio 2018 – residui 2017.

per IL PROVVEDITORE
IL DIRIGENTE
(Ing. Ernesto Luca IOVINO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

AR/ar